

Byggeri København











Nyhedsbrev d. 17 jan. 2024

Frederiksgård Skole/KKFO

Byggesag Ørholmgade 8/genhusning på Otto Busses Vej

Foreløbig hovedtidsplan rykkes til påske

		Politisk beslutning	Politisk beslutning	Genhusning byggesag 2024.				
fase:	Behovsafklaring	Planlægning	Anlæg				Ibrugtagning	
leverancer	- screening - analyse 	- procesplan - byggeprogram 	- dispositions forslag 	- projektforslag 	- hovedprojekt 	- udførelse Omkring påske 2024. 	- aflevering - udbedring af fejl og mangler Ultimo jan. 2025 	- gennemgang - indflytning Ultimo feb. 2025 

-  **Projektet er i udbud**

Siden sidst:

- **Byggeprojektet er endelig kommet i udbud (byggesagen på Ørholmgade 8)**
 - Det forventes, at de vindende entreprenører vil gå i gang med mobilisering af byggeplads på Ørholmgade 8 umiddelbart efter påske. Det vil sige fra 2. april 2024 (uge 14).
- **Genhusningen på Otto Busses Vej 43.**
 - Der arbejdes på at få pavillonerne på Otto Busses Vej (OBV) i stand til indflytning og disposition i uge 7. Desværre kan sagsbehandlingen ikke helt følge med, så nu er det besluttet at udsætte genhusningen og indflytningen på OBV for indskoling og mellemtrinnet til påske.
 - Til gengæld forventes det, at pavillonerne på OBV vil stå klar i løbet af uge 7. Derved vil der komme lidt mere ro på både genhusningen på OBV og forberedelserne til den kommende nedpakning, flytningen, udpakning og indretning.

Udeståender:

- **Der skal indkaldes til brugermøde i februar (Frederiksgård Skole/KKFO), hvor der skal tales om:**
 - Hvordan endte udbudsprojektet
 - Indretning af OBV
 - Udførselsperioden af byggesagen
- Tidsplan
- Hvad sker hvornår?
- Byggepladsen